

Босна и Херцеговина  
БРЧКО ДИСТРИКТ  
Босне и Херцеговине  
Канцеларија за управљање  
јавном имовином



04/1889 / 11.6.19.  
692/12.6.19.

Bosna i Hercegovina  
BRČKO DISTRIKT  
Bosne i Hercegovine  
Kancelarija - Ured za upravljanje  
javnim imovinom

New  
11/6/19  
K

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633  
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Број предмета: 13-003536/18  
Број акта: 16-0089DG-075/19  
Датум, 6.6.2019.. године  
Мјесто, Брчко

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE  
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

**PREDMET:** Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-003536/18, za lot 3 i lot 4, na daljnje postupanje.

Доставити:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



Директор Канцеларије  
Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
I.	LOT 3 –Rekonstrukcije unutrašnjeg dijela objekta doma kulture u MZ Gornji Račić  Oznaka i naziv iz JRJN: 45213150-9	Otvoreni postupak  broj obavještenja: 1157-1-3-896-3-854/18	„KGH-Instalacije“ d.o.o, Brčko  PDV broj: 600302270009	Vrijednost ugovora: 9.120,15 KM sa PDV-om  Period trajanja/rok izvršenja: 21 radnih dana od dana uvođenja u posao.  Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003536/18., broj akta: 16-0089DG-0035/19 od 7.3.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:6.5.2019.godine  Ukupna utrošena vrijednost: 9.120,15 KM sa PDV-om	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti ugovora nakon sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	LOT 4 –Završetak plaćaste stazeoko dječijeg igračonice za igraonicu u MZ Seoñjaci  Oznaka i naziv iz JRJN: 45212130-6	Otvoreni postupak  broj obavještenja: 1157-1-3-896-3-854/18	„Gradnja Cop“ d.o.o, Brčko  PDV broji: 600236620001	Vrijednost ugovora: 6.520,41 KM sa PDV-om  Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao.  Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1  2  3	1  2  3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003536/18, broj akta: 16-0089DG-0036/19 od 7.3.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:29.5.2019.godine  Ukupna utrošena vrijednost: 6.520,41 KM sa PDV-om	

\* U slučaju u okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature]*