

05/1969/04.5.23.

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Nov
04/5/23
A

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-000590/22
Broj akta: 16-0576SP-159/23
Datum, 3. 5. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-000590/22 za lot 1, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

Akt pripremila
Ružica Jurošević, dipl.oec

Šef Sektora održavanja
Jelena Duvnjak, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



V.d. direktora Kancelarije
Snezana Popović - Filipović, dipl.pravnik

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1- Nastavak izgradnje administrativnog centra u MZ Klanac Oznaka i naziv iz JRJN-452131150-9	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-158-3-207/22	„Papillon“ d.o.o Brčko PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 155.504,98 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 70 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-000590/22, broj akta: 16-0576SP-0053/22 od 15.7.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 12.4.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 147.759,73 KM sa PDV-om	Obracun penala 7.745,25 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



05/1968/04.5.23.

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Neq
04/5/23
R

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-000590/22
Broj akta: 16-0576SP-158/23
Datum, 3. 5. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-000590/22 za lot 4, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

Akt pripremila
Ružica Jurošević, dipl.oec
Ružica Jurošević

Šef Sektora održavanja
Jelena Duvnjak, dipl.ing.građ.
Jelena Duvnjak

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



V.d. direktora Kancelarije
Snezana Popović - Filipović, dipl.pravnik
Snezana Popović

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

**KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 4- Proširenje objekta MZ u MZ Ograđenovac Oznaka i naziv iz JRJN-45212000-6	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-13-158-3-207/22	„Lišić Konstrukcije“ d.o.o Brčko PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 99.174,91 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:50 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-000590/22 , broj akta: 16-0576SP-0054/22 od 26.7.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 4.4.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 99.174,91 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

