

Novo
01/03/19.

n

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
14.	LOT 14-Izgradnja sporske sale u MZ Bukvik Oznaka i naziv iz JRJIN: 45212200-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-543-3-422/17	„Papilon“ d.o.o , Brčko PDV broj: 20923610007	Vrijednost ugovora: 297.326,17 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 50 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj: 0046/17 od 15.12.2017.godine predmeta:13-002122/17 , broj akta: 16-0089DG-0046/17 od 15.12.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 21.12.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 292.959,63KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za iznos od 4.366,54 KM.



M.P.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Nov
01/03/19.

K

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpisivanja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
7.	LOT 20- Rekonstrukcija objekta AB tribine Gornji Račić Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-543-3-422/17	„Papillon“ d.o.o , Brčko PDV broj: 20923610007	Vrijednost ugovora: 184.107,30 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 50 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002122/17 , broj akta: 16-0089DGe 0055/17 od 18.12.2017.godin e	Datum potpune realizacije ugovora:25.10 .2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 184.107,30 KM sa PDV-om	.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P.

Potpis odgovorne osobe