

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5.	LOT 5-Izgradnja pratećeg objekta sa mokrim čvorom uz teren malih sportova Stolin MZ D.Brezik Oznaka i naziv iz JRJN: 452122000-8	Otvoreni postupak broj obavještenja o dodjeli ugovora: 1157-1-3-543-3-422/17	„Zanat-tex“ d.o.o Brčko PDV broj: 600016690009	Vrijednost ugovora: 1.521,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-002122/17, broj akta: 16-0089DG-0049/17 od 13.12.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 19.1.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 1.521,00 KM sa PDV-om.	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

