

04/3634/13. g'no.

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Нермино
23/9/20
1

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001322/18
Broj akta: 16-0175JD-033/20
Datum, 18.9.2020.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o pružanju usluga projektovanja, broj predmeta: 13-001322/18 za lot 4, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



Ured Direktora Kancelarije
Jelena Duvnjak dipl.inž.grad

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)															
1.	LOT 4 –Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za izgradnju dječije igraonice u MZ Srpska Varoš Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-2-347-3-333/18	„AGD-PLAN“ d.o.o Brčko PDV broj: 600332850000	Vrijednost ugovora: 466,48 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	<table><tr><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>3</td></tr></table>	1		1	2		2	3		3	<table><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	1		2		3		Ugovor o nabavci roba, broj predmeta:13-001322/18 , broj akta: 16-0089DG-0020/20 od 9..8.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 4.8.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 466,48 KM sa PDV-om	
1		1																						
2		2																						
3		3																						
1																								
2																								
3																								

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

