

26/06.11.2022. 04

Босна и Херцеговина  
БРЧКО ДИСТРИКТ  
Босне и Херцеговине  
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА  
Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina  
BRČKO DISTRIKT  
Bosne i Hercegovine  
VLADA BRČKO DISTRIKTA  
Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Neuz /  
06/11/22  
K

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH  
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Број предмета: 13-000575/21  
Број акта: 08-1420MV-070/22  
Датум, 4.1.2022.. године  
Мјесто, Брчко

Одјелjenje за стручне и административне послове  
Пододјелjenje за јавне набавке

Предмет: Извјештај о реализацији Уговора 13-000575/21-LOT 1, LOT 3 и LOT 4

Поштовани,

У прилогу вам достављамо извјештаје о реализацији Уговора:

13-000575/21 од 08.10.2021. године ENERGOСISTEM d.o.o. Брчко– LOT 1, LOT 3 и LOT 4

Прилог: табела

Припремила: Eldina Alagić

Шeф Одјелjenja за комуналне послове:  
  
mr.sc. Majazudin Vehabović

Доставити:

- 1. Naslovu,
- 2. Evidenciji x 2
- 3. Arhivi.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot I – Izgradnja javne rasvjete u MZ Ilička JRJN-45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3-114-3-173/21 13-000575/21	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 4600038150008	Vrijednost Ugovora KM 13.469,63 11.512,50 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000575/21 Broj akta 08-1420MV-0051/21 08.10.2021.	17.12.2021. Vrijednost KM 13.247,33 11.322,50 bez PDV-a	Iznos od KM 222,30 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 3- Izgradnja javne rasvjete u MZ Krepišć 1-Novo Naselje JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak  1157-1-3- 114-3- 173/21  13- 000575/21	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko  ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 3.150,81  2.693,00 bez PDV-a  Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao  Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000575/21  Broj akta 08- 1420MV- 0052/21  08.10.2021.	17.12.2021.  Vrijednost KM 3.112,20  2.660,00 bez PDV-a	Iznos od KM 38,61 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču  Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvira sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 3- Izgradnja javne rasvjete u MZ Krepsić 2  JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak  1157-1-3- 114-3- 173/21  13- 000575/21	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko  ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 4.814,55  4.115,00 bez PDV-a  Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao  Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000575/21  Broj akta 08- 1420MV- 0053/21  08.10.2021.	17.12.2021.  Vrijednost KM 4.692,87  4.011,00 bez PDV-a	Iznos od KM 121,68 sa PDV-om se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

M.P.