

4020/13.12.2021. 04

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ  
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT  
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH  
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Tajna/Vesno

14/12/21

Broj predmeta: 13-000575/21  
Broj akta: 08-1420MV-066/21  
Datum, 8.12.2021.. godine  
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове  
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-000575/21-LOT 2 i LOT 5

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-000575/21 od 08.10.2021.godine CONRAM d.o.o. Brčko- LOT 2 i LOT 5

Prilog: tabela

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majzudin Vehabović

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmijene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2- Izgradnja javne rasvjete u MZ Rijeke- ulica Rijeke IV JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak  1157-1-3- 114-3- 173/21  13- 000575/21	CONRAM d.o.o. Brčko  ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 6.318,00  5.400,00 bez PDV-a  Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao  Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000575/21  Broj akta 08- 1420MV- 0054/21  08.10.2021.	24.11.2021.  Vrijednost KM 6.295,51  5.380,78 bez PDV-a	Iznos od KM 22,49 sa PDV-om se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5 – Izgradnja javne rasvjete u MZ Seonjaci – lokacije: k.č. 3243 KO Donja Skakava i kod dječijeg igrališta JRJN-45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3-114-3-173/21 13-000575/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 4600063930000	Vrijednost Ugovora KM 3.664,44 3.132,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000575/21 Broj akta 08-1420MV-0055/21 08.10.2021.	24.11.2021. Vrijednost KM 3.651,53 3.120,97 bez PDV-a	Iznos od KM 12,91 sa PDV-om se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

*[Signature]*  
mr.sc. Majazudin Vehabović