

4951/10.12.2020 03

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-000810/20
Broj akta: 16-0175JD-091/20
Datum, 8.12.2020.. godine
Mjesto, Brčko

Uspisao
10/12/20
h

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-000810/19 za lot 3 i 7, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



v. d Direktora Kancelarije
Jelena Duvnjak, dipl.inž.građ

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
I.	LOT 3-izgradnja ograde oko terena za male sportove u MZ Donja Skakava Oznaka i naziv iz JRN: 45212130-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-143-3-181/20	„Santovac“ d.o.o Brčko PDV broj: 600010900001	Vrijednost ugovora: 13.455,59 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje robe.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-000810/20 , broj akta: 16-0175JD-0041/20 od 7.8.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 2.10.2020.god ine Ukupna utrošena vrijednost: 13.455,59 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	LOT 7-Rekonstrukcija objekta „Markova Bina“ u MZ Gornji Rahić Oznaka i naziv iz JRJN: 45213100-4	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-143-3-181/20	„Bijelić Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600010570001	Vrijednost ugovora: 83.243,16 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:60 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje robe.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-000810/20 , broj akta: 16-0175JD-0040/20 od 7.8.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 2.12.2020.god ine Ukupna utrošena vrijednost: 83.243,16 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

