

1924/26.4.'22 05

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Deo/Vesno
26/4/22
h

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001781/21
Broj akta: 16-1453DP-071/22
Datum, 20.4.2022.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-001781/21 za lot 5, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5- Izgradnja dječje igraonice- igrališta u MZ Meraje Oznaka i naziv iz JRJN-45212130	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-423-3-422/21	„AS Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600317540002	Vrijednost ugovora: 22.815,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:40 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta:13-001781/21, broj akta: 16-1453DP-0036/21 od 7.12.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 5.4.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 22.815,00 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

