

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH


(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JKRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 4 –Nalog za uređenje objekta i okolnog prostora nekadašnjeg „Interpleta“ Brčko	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-312-3-289/19	„Gradičelj“ d.o.o Brčko PDV broj: 600332000006	Vrijednost ugovora: 54.662,40 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001584/19, broj akta: 16-0089DG-0026/19 od 26..9.2019 godine	Datum potpune realizacije ugovora:16.1.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 54.662,40 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																		
R.b.	Opis i Oznaka po JRLN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)																		
1.	LOT 1 –Rekonstrukcija kancelarijskog prostora u zgradi „Most“ na graničnom prelazu Oznaka i naziv iz JRLN: 45112350-4	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-312-3-289/19	Konzorcijum „Magnet“ d.o.o i „AS Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600208170009	Vrijednost ugovora: 73.921,77 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.	<table><tr><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>3</td></tr></table>	1		1	2		2	3		3	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001584/19 , broj akta: 16-0089DG-0025/19 od 26..9.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:26.12.2019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 72.393,33 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 1.528,44 KM
1		1																									
2		2																									
3		3																									

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6 se ne popunjava.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

