

3.699/30.10.2017. 03

Neq

30/10/17

**Bosna i Hercegovina**  
**BRČKO DISTRIKT**  
Bosne i Hercegovine  
**VLADA BRČKO DISTRIKTA**  
Odjeljenje - Odjel za obrazovanje



**Босна и Херцеговина**  
**БРЧКО ДИСТРИКТ**  
Босне и Херцеговине  
**ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА**  
Одјељење - Одјел за образовање

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH  
Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.

www.bdccentral.net  
obrazovanje@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-000992/17  
Broj akta: 07-701MT-034/17  
Datum, 27.10.2017. godine  
Mjesto, Brčko

**Odjeljenje-Odjel za stručne i administrativne poslove**  
**Pododjeljenje za javne nabavke**  
**Bulevar mira 1**  
**76100,Brčko Distrikt BiH**

**PREDMET: Dostava izvještaja o realizaciji ugovora**


Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora broj: 13-000992/17 od 03.07.2017. godine a koji se odnosi na radove na sanaciji objekta i uređenje dvorišta JU Sedme osnovne škole Gornji Rahić (lot 1), izvođača radova „Gradnja cop“ d.o.o. Maoča.


**PRILOG:**

- Izvještaj o realizaciji ugovora

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove

  
mr. sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje

  
Senad Osmanović, prof.



**DOSTAVITI:**

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

| 1. | 2.                                                  | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                         | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                        | 9.                                                                                 | 10.                     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Opis i Oznaka po JRJN                               | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | 45214210-5 - Građevinski radovi na osnovnim školama | Otvoreni postupak, 1157-1-3-219-3-159/17                                       | „Gradnja cop“ d.o.o Maoča                                                       | 16.999,75 KM, broj ugovora: 13-000992/17, rok za izvođenje radova je maksimalno 60 radnih dana                             | 1. 2. 3.                                                | 1. 2. 3.                                                                                  | 03.07.2017.               | 04.10.2017.                                                                        |                         |

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

*Senad Osmanović*

Senad Osmanović, prof.